

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :



La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues  
Tél : 04.92.72.15.52  
mail : [sonza.tp@wanadoo.fr](mailto:sonza.tp@wanadoo.fr)  
site : [www.sonzatp.fr](http://www.sonzatp.fr)

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Forcalquier - 04300

Maître d'œuvre : Mairie de Forcalquier - 04300

Désignation du marché : Aménagement de la rue Passère

S'agit-il d'un marché à bon de commande  OUI  NON

Lieux des travaux : rue Passère

Code postal : 04300

Date de début des travaux : octobre 2017

Date de fin des travaux : décembre 2017

Montant total HT des travaux : 111 785 €

Dont part de l'entreprise : 111 785 €

Des travaux ont-ils été sous-traités  OUI  NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature est travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX PREPARATOIRES		
Installation de chantier	Forfait	1
Etude d'exécution	Forfait	1
Dossier de recollement	Forfait	1
Signalisation de chantier	Forfait	1
Réalisation de sondages réseaux existants	U	3
Mise à niveau de regards existants	U	3
Dépose des avaloirs et grilles pluviales existants	U	2
Dépose éléments en béton pieds de façade	MI	85
Curage réseaux projet EU et pluvial y/c ITV	MI	65
Découpage revêtement enrobé	MI	15
Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à froid	T	10
Dépose et repose des clous touristiques	U	4
Fourniture et pose de fourreaux en acier en attente pour barrières	U	4
TERRASSEMENT		
Terrassement du fond de forme y/c évacuation des déblais	M3	135
Plus value terrassement terrain rocheux	M3	62
Géotextile	M <sup>2</sup>	190
Réglage fond de fouille	M <sup>2</sup>	190
Ballast 20/40 purges	M3	83
Grave non traitée 0/80	M3	65
CHAUSSEE		
Grave non traitée 0/20 ép. 0.30m sous chaussée et sous stationnement)	M3	82

Couche d'accrochage	M <sup>2</sup>	154
Couche d'imprégnation	M <sup>2</sup>	154
Couche de roulement BBSG 0/10 (ép. 0.06m) couleur noire	T	21
GB Classe 3 – 0/14 pour chaussée (ép 0.08m)	T	25
Fourniture et pose de pavés calcaire type calade pour chaussée	M <sup>2</sup>	63
Fourniture et pose d'une chaînette en pavés calcaires type calade pour chaussée	MI	80
Fourniture et pose d'embranchements en pierre calcaire pour perrons riverains ht 0.16m larg 0.40m	MI	15
<b>GENIE CIVIL</b>		
Reprise des bas de façades	MI	95
Reprise maçonneries	M3	23
Fourniture et pose de béton maigre pour remplissage des caves	M3	22
Sujétion pour maintien des caves	Forfait	1
<b>RESEAU PLUVIAL</b>		
Regard de visite 800x800	U	2
Fourniture et mise en œuvre d'une canalisation en béton Ø 400mm, classe 135A	MI	4
Fourniture et pose de chéneau en fonte	U	4
Fourniture et pose d'un caniveau grille 0.40x0.40 en fonte D400 KN	MI	5
Raccordement sur regard existant	U	1
<b>RESEAU EU</b>		
Terrassement en tranchée pour réseaux de sections Ø < 250mm	MI	64
Regard Ø 800 mm tampon 400kn articulé et verrouillable	U	2
Réhabilitation de regard existant : reprise étanchéité, couronnement BA, tampon articulé C400kn	U	1
Fourniture et mise en oeuvre d'une canalisation en PVC CR8 Ø 200mm	MI	64
Fourniture et mise en oeuvre d'une canalisation en PVC CR8 Ø 125mm	MI	4
Raccordement sur regard existant	U	3
Obturation de réseau existant dans regard existant	U	3
Branchement particuliers (tabouret Ø315/160 – 12 mètres de réseau Ø 160 – Té 200/160)	U	13

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :** *(Cochez les cases retenues)*

Bureau d'études :  OUI  NON      Laboratoire :  OUI  NON

Matériel spécifique :

Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles  
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles  
Mini-chargeur Fiat Hitachi  
Camion benne Isuzu  
Bétonneuse  
Laser

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

**Contraintes environnant le chantier** *(Cochez les cases retenues)*

Circulation piétonne :  OUI  NON      Encombrement dû à des réseaux :  OUI  NON  
(eau, électricité)

Circulation automobile :  OUI  NON      Exiguïté de l'espace réservé au chantier :  OUI  NON

**OBSERVATIONS :**

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

**Nom :**

**Fonction :**

**Organisme :**

**DATE :**

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**