

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :



La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues
Tél : 04.92.72.15.52
mail : sonza.tp@wanadoo.fr
site : www.sonzatp.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Forcalquier - 04300

Maître d'œuvre : Mairie de Forcalquier - 04300

Désignation du marché : Réhabilitation et extension pôle petit enfance – lot 01 VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande OUI NON

Lieux des travaux : avenue St Promasse

Code postal : 04300

Date de début des travaux : janvier 2018

Date de fin des travaux : août 2018

Montant total HT des travaux : 75 212 €

Dont part de l'entreprise : 75 212 €

Des travaux ont-ils été sous-traités OUI NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature est travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

TERRASSEMENT		
Etat des lieux / implantation et piquetage	Forfait	1
Découpe soignée bicouche	MI	66
Démolition bi couche	M ²	483
Décapage de terre végétale sur 20cm d'épaisseur	M ²	100
Terrassement en masse en déblais pour plateformes des extensions	M3	100
Terrassement en masse en déblais pour voiries	M3	60
Terrassement en masse en déblais pour future zone d'espace verts	M3	45
Evacuation des terres excédentaires	M3	205
REMBLAIS		
Remblais en grave non traitée 0/80 mm, empiètement et talus des extensions	M3	14
Remblais en grave non traitée 0/80 mm, sur 30cm d'ép pour voirie en enrobé	M3	90
Remblais en grave non traitée 0/80 mm, en remblais pour plateformes des extensions	M3	23
RESEAUX EU ET EP		
Tranchée zone circulaire	MI	118
Canalisation PVC CR8 Ø 125mm	ML	49
Canalisation PVC CR8 Ø 160mm	MI	58
Canalisation PVC CR8 Ø 200mm	ML	55
Regard de contrôle, boîte de branchement particulier DN Ø 1600mm	U	2
Regard étanche avec tampon fonte D400 DN Ø 800mm	U	1
Essais d'étanchéité et inspection télévisée	MI	162
Découpe soignée, démolition et raccord bi couche au droite tranchée	MI	36
Regard béton 500x500mm en pied de chute d'eaux pluviales	U	8
Regard béton 500x500mm pour visite et ringlage du réseau de drainage	U	7

