ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues
Tél : 04.92.72.15.52
mail : sonza.tp@wanadoo.fr
site : www.sonzatp.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Forcalquier - 04300

Maître d'œuvre : Mairie de Forcalquier - 04300

Désignation du marché : Remplacement de canalisations réseaux eaux usées, eaux pluviales, eau potable

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ OUI ☑ NON

Lieux des travaux : Rue Saint Jean - Forcalquier Code postal : 04300

Date de début des travaux : juin 2015 Date de fin des travaux : juin 2015

Montant total HT des travaux : 18 255 € Dont part de l'entreprise : 18 255 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ OUI ☑ NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature est travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier (DICT, signalisation…)	Forfait	1
Terrassement en place du réseau EU, sciage de chaussée	Forfait	1
Apport de remblai, sable	Forfait	1
Reprise chaussée enrobé à chaud, mise) niveau des regards	M²	60

RESEAUX EAUX USEES

Fourniture et pose canalisation PVC DN 160 avec maillage s/ existant	Ml	19
Création de branchements neufs y/c tabouret DN 250 et raccordement	U	3
Reprise de regard existant avec finition lissé	U	1

RESEAU EAU POTABLE

Plus value s/ largeur pour réseau eau potable y/c branchement aérien	Forfait	1
Fourniture et pose canalisation fonte DN 150 avec maillage s/ existant y/c essais et stérilisation	Ml	19
Reprise de regard existant, fourniture et pose du regard et raccordement	U	3

RESEAUX EAUX PLUVIALES

Plus value s/ largeur pour réseau eau potable y/c branchement aérien	Forfait	1
Fourniture et pose canalisation PVC DN 200	Ml	19

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : *(Cochez les cases retenues)*

Bureau d'études : ☐ OUI ☑ NON Laboratoire : ☐ OUI ☑ NON

Matériel spécifique :

Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles
Mini-chargeur Fiat Hitachi
Camion benne Isuzu
Bétonneuse
Laser

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier *(Cochez les cases retenues)*

Circulation piétonne : ☑ OUI ☐ NON Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☑ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☑ OUI ☐ NON Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☑ OUI ☐ NON

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE **Nom :**

Fonction :

Organisme :

DATE : **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) **:**

La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues
Tél : 04.92.72.15.52
mail : sonza.tp@wanadoo.fr
site : www.sonzatp.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Forcalquier - 04300

Maître d'œuvre : Mairie de Forcalquier - 04300

Désignation du marché : Remplacement de canalisations sur le réseau d'eau potable

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ OUI ☑ NON

Lieux des travaux : Place Vieille – Place Jeanne d'Arc – Rue des Hautes Lices – Chemin de la Roche – Avenue Saint Promasse, Chemin des Payans Code postal : 04300

Date de début des travaux : Septembre 2015 Date de fin des travaux : Novembre 2015

Montant total HT des travaux : 46 080 € Dont part de l'entreprise : 46 080 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ OUI ☑ NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature est travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Installation de chantier (DICT, signalisation…)	Forfait	6
Terrassement dans le roc, sciage de chaussée	Forfait	6
Apport de remblai, sable	Forfait	6
Fourniture et pose d'une conduite pe DN 50 avec maillage s/ l'existant	ML	221
Création branchements neufs y/c déplacements des compteurs	U	14
Reprise de branchements existants	U	8
Réfection provisoire et définitive y/c parties caladées	Forfait	6

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : *(Cochez les cases retenues)*

Bureau d'études : ☐ OUI ☑ NON Laboratoire : ☐ OUI ☑ NON

Matériel spécifique :

Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles
Mini-chargeur Fiat Hitachi
Camion benne Isuzu
Bétonneuse
Laser

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier *(Cochez les cases retenues)*

Circulation piétonne : ☑ OUI ☐ NON Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☑ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☑ OUI ☐ NON Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☑ OUI ☐ NON

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE **Nom :**

Fonction :

Organisme :

DATE : **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues
Tél : 04.92.72.15.52
mail : sonza.tp@wanadoo.fr
site : www.sonzatp.fr

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Mairie de Forcalquier - 04300

Maître d'œuvre : Mairie de Forcalquier - 04300

Désignation du marché : Maillage du réseau d'assainissement entre la rue des Genêts et la rue Denis Rostagne et extension du réseau rue Denis Rostagne

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ OUI ☑ NON

Lieux des travaux : Rue des Genêts – Rue Denis Rostagne Code postal : 04300

Date de début des travaux : août 2016 Date de fin des travaux : septembre 2016

Montant total HT des travaux : 29 935 € Dont part de l'entreprise : 29 935 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ OUI ☑ NON Si oui, montant HT des travaux sous-traités :

Nature est travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

RESEAU ASSAINISSEMENT		
Installation de chantier (travaux préalables : DICT, signalisation et balisage) et repli avec remise de documents	Forfait	2
Terrassement dans le roc si nécessaire, sciage de la chaussée, apport de remblais, sable	Forfait	2
Pose de canalisation PVC DN 200	Ml	130
Pose de regards homologués "SEM"	U	4
Branchements + TS 125	U	12
Réfection de chaussée provisoire et définitive	Forfait	2
Tampon fonte DN 800 sur la conduite DN 200	U	1
Maillage longitudinaux de DN 200	U	2
Tampon fonte DN 800 sur la conduite DN 200	U	2
2 dispositifs d'introduction de torpille	U	2

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : *(Cochez les cases retenues)*

Bureau d'études : ☐ OUI ☑ NON Laboratoire : ☐ OUI ☑ NON

Matériel spécifique :

Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles
Mini-chargeur Fiat Hitachi
Camion benne Isuzu
Bétonneuse
Laser

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier *(Cochez les cases retenues)*

Circulation piétonne :	☑ OUI	☐ NON	Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité)	☑ OUI	☐ NON
Circulation automobile :	☑ OUI	☐ NON	Exiguïté de l'espace réservé au chantier :	☑ OUI	☐ NON

OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE **Nom :**

Fonction :

Organisme :

DATE : **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**